



Obra
ESCOLA ENY LEAL MACHADO - REFORMA E AMPLIAÇÃO

Bancos
SINAPI - 05/2023 -
Espírito Santo
IOPES - 05/2023 -
Espírito Santo

B.D.I.
33,25%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%					
		3.585.36	3.585.36					
2	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%				
		142.435.80	71.217.90	71.217.90				
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%					
		3.945.91	3.945.91					
4	TETOS E FORROS	100,00%			100,00%			
		3.754.54			3.754.54			
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%	40,00%	50,00%	10,00%			
		223.910.00	89.564.00	111.955.00	22.391.00			
6	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%			50,00%	50,00%		
		277.465.34			138.732.67	138.732.67		
7	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%			100,00%			
		103.059.24			103.059.24			
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00%					50,00%	50,00%
		281.340.86					140.670.43	140.670.43
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				30,00%	30,00%	40,00%
		437.906.19				131.371.86	131.371.86	175.162.48
10	PINTURA	100,00%					50,00%	50,00%
		99.627.61					49.813.81	49.813.81
11	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	100,00%						100,00%
		29.573.65						29.573.65
Porcentagem			10,48%	11,4%	16,68%	16,81%	20,03%	24,6%
Custo			168.313,17	183.172,90	267.937,45	270.104,53	321.856,09	395.220,36
Porcentagem Acumulado			10,48%	21,88%	38,55%	55,37%	75,4%	100,0%
Custo Acumulado			168.313,17	351.486,07	619.423,52	889.528,04	1.211.384,13	1.606.604,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS